

Kunde: Customer:	<b>TMV Projektwissen und Handel GmbH</b>	Kunden Ref.-Nr.: Customer Ref. No.:	<b>P-666A</b>
Projekt: Project:	<b>POWDER TRANSFER BLOWER</b>	Aufstellungsort: Site location:	<b>Germany</b>
Item-Nr.: Item No.:	<b>40-BL-401B</b>	RKR Ref.-Nr.: RKR Ref. No.:	<b>23A018427</b>
Typ: Type:	<b>BS90-G</b>	Serien-Nr.: Serial No.:	<b>23-15819-X-B</b>
Test Motor: Test Motor:	<b>200KW INV 1186</b>	Datum Leistungsmessung: Date of performance test:	<b>18.03.2024</b>

Messwerte umgerechnet auf Bestelldaten in Anlehnung an die ISO 1217.  
 Prozessbeschreibung gemäß Dokument 13-209835. Leistungsmessung gemäß EN ISO 5167-1/-02.  
 Measuring values converted into order data based acc. to ISO 1217.  
 Procedure description according to document 13-209835. Performance test according to EN ISO 5167-1/-02.

Messung Reading	Bezeichnung Signification	Einheit Dimension	Bestellung Order	Test Test			
				1	2	3	4
► 1	$p_{amb}$	mbar (abs)	—	1008,5			
► 2	$r_F$	%	—	48,8			
► 3	$\Delta p_1$	mbar	—	-19,6			
► 4	$\Delta p_2$	mbar	—	866,0			
5	$p_1 = p_{amb} - \Delta p_1$	mbar (abs)	1020,0	988,9			
6	$p_2 = p_{amb} + \Delta p_2$	mbar (abs)	1920,0	1874,5			
7	$\Delta p = p_2 - p_1$	mbar	900,0	885,6			
► 8	$t_1$	°C	45,0	18,9			
9	$T_1 = 273 + t_1$	K	—	291,9			
10	$\rho_1 = \frac{\rho_N \times p_1 \times 273}{1013 \times T_1}$	kg/m³	1,215	1,181			
► 11	$t_2$	°C	119	82,0			
12	$d$	m	—	0,180			
13	$K = 3,9 \times d^2$	m²	—	0,126			
► 14	$\Delta p_B$	mbar	—	33,6			
15	$G = K \frac{\Delta p_B \times p_{amb}}{T_1}$	kg/s	—	1,361			
16	$V_{1\text{ Test}} = \frac{G \times 60}{\rho_1}$	m³/min	—	69,20			
► 17	$n$	min⁻¹	1984	1960			
18	$q_0$	dm³/rotation	41,52	41,52			

Übertrag von Seite 1  
continued from page 1

Typ: **BS90-G**  
Type:

Serien-Nr.: **23-15819-X-B**  
Serial No.:

Test Motor: **200KW INV 1186**  
Test Motor:

Messung Reading ►	Bezeichnung Signification	Einheit Dimension	Bestellung Order	Test Test			
				1	2	3	4
19	$V_0 = \frac{n \times q_0}{1000}$	m³/min	82,38	81,38			
20	$V_{v \text{ Test}} = V_0 - V_{1 \text{ Test}}$	m³/min	—	12,18			
21	Korrektur: correction: $V_{v \text{ Corr}} = V_{v \text{ Test}} \times \frac{\frac{\rho_{1 \text{ Test}} \times \Delta p_{\text{Order}}}{\rho_{1 \text{ Order}} \times \Delta p_{\text{Test}}}}{W}$	m³/min	—	12,10			
22	$V_1 = V_{0 \text{ Order}} - V_{v \text{ Corr}}$	m³/min	70,62	70,27			
23	Resultat von 21: result of 21: $\Delta \% = 100 \times \frac{\frac{V_{1 \text{ Test}}}{V_{1 \text{ Order}}} - 1}{p}$	%	—	-0,49			
► 24	$P_W$	kW	—	141,5			
25	$\eta_{\text{motorTest}}$	%	—	95,0			
26	$P_k = P_w \times \eta_{\text{motor}} \times \frac{\frac{n_{\text{Order}} \times \Delta p_{\text{Order}}}{n_{\text{Test}} \times \Delta p_{\text{Test}}}}{o}$	kW	132,99	138,28			
27	Resultat von 25: result of 25: $\Delta \% = 100 \times \frac{\frac{P_{k \text{ Test}}}{P_{k \text{ Order}}} - 1}{p}$	%	—	3,98			
28							
29							

Rinteln

19.03.2024

Ort  
Place

Datum  
Date

Unterschrift Hersteller  
Signature Manufacturer

Unterschrift Kunde  
Signature Customer